Nr. LOT	Antreprenor	Număr contract	Obiective începute	Denumire magistrală	Traseu conducte între cămine	Lungime traseu conform PTh (m)	Lungime conductă conform PTh (m)	Stadiu execuție 31.12.2025 Lungime conductă montată (m)	Procent execuție/obiectiv 31.12.2025	Durată execuție lucrări conform Autorizațiilor de construire	Autorizație Construire Număr/data	Data începere lucrări	Valabilitate durată de execuție conf AC prelungite	Străzi afectate	Sector
LOT 1	Asocierea S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L. (Lider) – S.C. SICOR S.R.L. (Asociat) – S.C. ENERGOMONTAJ S.A (Asociat)	701/01.11.2022	Obiectivul 1	Magistrala II Sud	CS5'-Bobocica-C1MB-C5MB	4,102	8,205	5,698	64,99%	34 luni	220/1123135/21.08.2023	9/11/2023	9/10/2026	Bd. Energeticienilor, Strada lt. Nicolae Pascu, Bd. Râmnicu Sărat, Str. Soldat Spiridon Matei, Calea Vitan, Strada Niță Elinescu, Strada Alunelului, Aleea Jieneasca, Strada Țirului, Șos. Mihai Bravu, Strada Răcari, Strada Agatha Bârsescu, Strada Laborator, Aleea Râmnicul Vâlcea, Calea Dudești	3
			Obiectivul 2	Magistrala II Sud	C4MB - CV16	4,495	8,990	8,702	96,80%	15 luni	142/97609/16.07.2024	9/23/2024	12/22/2025	șoseaua Mihai Bravu, bulevardul Camil Ressu, strada Laborator, aleea Școlarilor, drumul Murgului, bulevardul Liviu Rebreanu, strada Odobești, intrarea Odobești, strada Fizicienilor, aleea Ianca, strada Lotrioara, aleea Fuiorului, bulevardul Nicolae Grigorescu	3
			Obiectivul 3	Magistrala II Sud	CM18 – CB5C – CV4	3,175	6,430	6,170	95,96%	18 luni 5 luni	139/92306/09.06.2023 4/210377/31.01.2025	20.06.2023 03.03.2025	19.12.2024 02.08.2025	B-dul Basarabia, Str. Câmpia Libertății, Intr. Gheorghe Tudorache, Str. Ion Țuculescu, Intr. Sabiței. Str. Căpitan N. Licaret, Str. Gruiul Argeșului, Str. Baba Novac, Str. Constantin Brâncuși, B-dul Nicolae Grigorescu	2 și 3
			Obiectivul 4	Magistrala II Sud	C5MB – CI1	5,544	11,088	7,410	66,83%	24 luni	217/132441/11.08.2023	9/4/2023	9/3/2025	Piața Iancului, Șos. Mihai Bravu, Strada Locotenent Medic Constantin Zlătescu, Aleea Lunguleț, Strada Episcopul Damaschin, Strada Orzari, Strada Vidraru, Calea Călărași, Bd. Decebal, Strada Apostol Mărgărit, Strada Țiglina, Strada Rodul Pământului, Strada Ion Țuculescu, Strada Ștefan Nicolau, Strada Baba Novac, Strada Trajan Popovici, Strada Cositelor, Strada Vulcan Județul, Strada Calojan Județul, Calea Dudești	2 și 3
			Obiectivul 6	Magistrala II Sud	CO2-CC3'-CT10	5,693	10,800	8,236	76,26%	12 luni	351/143756/17.10.2024	11/18/2024	11/17/2025	șoseaua Colentina, strada Ion Alexe, strada Turmelor, strada Mașina de Pâine, bulevardul Teiul Doamnei, strada Ion Berindei, strada Silvia, strada Elena, strada Litovoi Voievod, strada Tugomir Voievod, aleea Oteșani, strada Arh. Petre Antonescu, aleea Brașoveni, strada Grigore Ionescu, strada Târlei, strada Oteșani, strada Brebu, strada Sub Tei, strada Alexandru cel Bun, strada Deleni, bulevardul Ghica Tei, strada Dorin Pavel, strada Algelor, strada Inginerilor Tei, bulevardul Lacul Tei, strada Grigore Moisil, strada Gheorghe Țițeica, strada Vidin, strada Aromei, strada Zambilelor	2
LOT 2	Asocierea S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L. (Lider) – S.C. SICOR S.R.L. (Asociat) – S.C. ENERGOMONTAJ S.A. (Asociat) subcontractanți ADREM ENGINEERING S.R.L. și RDC GENERAL CONTRACTOR S.R.L	702/01.11.2022	Obiectivul 7	Magistrala II-III Grozăvești	PO3 - CG16	6,202	12,404	4,480	48,02%	24 luni	350/134393/17.10.2024	11/18/2024	11/17/2026	Calea Giulești, Strada Alizeului, Strada Ing. Scarlat Varnav, Strada George Mihail Zamfirescu, Strada Ing. Pascal Cristian, Complex Studențesc Belvedere, Complex Sportiv Sportul Studențesc, Baza Sportivă Politehnica, Strada Alexandru Ivasiuc, Complex Studențesc Regie, Strada Stoica Vizitiu, Bulevardul Regiei, Șoseaua Orhideelor, Splaiul Independenței, Șoseaua Grozăvești, Bulevardul Doina Cornea, Calea Plevnei, Strada Știrbei Vodă	1 și 6
			Obiectivul 8	Magistrala II-III Grozăvești	C7/1 (UMAS) – C15/20	4,078	8,156	7,898	98,65%	24 luni	216/100308/20.07.2023	8/24/2023	8/23/2025	Strada Cluj, Strada Turda, Strada Abrud, Strada Iordache Golescu, Parcul Regina Maria, Intrarea Mănăstirea Bistrița, Strada Barbu Lăutaru, Strada Radu Greceanu, Calea Griviței, Bulevardul Nicolae Titulescu, Strada Petru Rareș, Bulevardul Banu Manta, Strada Teodosie Rudeanu, Strada Pictor C.C. Szathmary, Strada Frosa Sarandy, Strada Dr. Iacob Felix, Bulevardul Ion Mihalache	1
			Obiectivul 9	Magistrala II-III Grozăvești	C9 Sp Militar-C29 Cuza	4,449	8,898	0	0,00%	24 luni	52/25779/18.06.2025	23/07/2025	23/07/2027	cămine C9 (Spitalul Militar) existent în carosabilul aleii de acces dintre imobilul identificat cu numărul cadastral IE 235196 (Hotel Astoria) și blocul cu numărul poștal 23-25 de pe b-dul Dinicu Golescu și căminul C28 Cuza în pastila verde din șoseaua Nicolae Titulescu (IE 263433), în proximitatea intersecției cu bulevardul Alexandru Ioan Cuza (IE 263509), cuprinzând și segmentul dintre căminul C28 și căminul CD1 (PF4), existent în carosabilul acelei Nicolae Titulescu	1
			Obiectivul 11	Magistrala II-III Grozăvești	Bretele de legătură	3,203	6,594	6,406	97,15%	24 luni	391/160921/29.09.2023	11/8/2023	11/7/2025	Bulevardul Iancu de Hunedoara, Bulevardul Gheorghe Duca, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, Bulevardul Ion Mihalache, Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu, Strada Turda, Strada Sfânta Maria, Strada Costache Sibiceanu, Strada Iordache Golescu, Parcul Regina Maria, Calea Griviței, Calea Giulești și Calea Plevnei	1 și 6
LOT 3			Obiectivul 12	Magistrala V Grozăvești	CP03 - CF11 și CF10/1 - CF9, și racorduri între CFIC5 - PT 103A	3,829	7,658	1,090	15,02%	19 luni	54/14073/18.06.2025	10/9/2025	10/6/2027	Grădina Botanică, Intrări Portocarilor, str. Dimitrie Brândză, șos. Cotroceni, str. Dr. Cristea Buicliu, bulevardul Eroii Sanitari, Spitalul Universitar, Piața Operei, str. Dr. Nicolae Staicovici, str. G-ral Ion Dragalina, str. Izvor, bulevardul Națiunile Unite, palatul Parlamentului, bulevardul Libertății, str. Sanitarei	5 și 6
LOT 3	Asocierea CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A. (Lider) - CONSIX CONSTRUCȚII S.R.L (Asociat) având subcontractanți pe ERBAȘU EDIL CONSTRUCT S.A., ERBAȘU TOTAL CONSTRUCT S.A. și ELSACO ELECTRONIC S.R.L	703/01.11.2022	Obiectivul 16	Magistrala V Grozăvești	Bretele de legătură	1,931	3,862	3,539	100%	36 luni	221/124224/23.08.2023	9/11/2023	9/10/2026	Bulevardul Libertății, Bulevardul Națiunile Unite, Bulevardul Eroilor Sanitari, teren al Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila - Parcul Eroilor Sanitari", Bulevardul Eroilor, Șoseaua Panduri, Calea 13 Septembrie, Strada Buzoieni, Strada Dumbrava Nouă, Bulevardul General Paul Teodorescu, Bulevardul Timișoara, Dr	5 și 6
			Obiectivul 13	Magistrala V Grozăvești	CP03 - CS24	5,050	10,100	6,216	64,97%	25 luni	119/22450/20.02.2024	4/15/2024	5/14/2026	Grădina Botanică, Șoseaua Cotroceni, Palatul Cotroceni, Bulevardul Geniului, Piața Danny Huwe, Bulevardul Timișoara, Drumul Sării, Str. Sergent Nuțu Ion, Str. Mihail Sebastian, Str. Locotenent Colonel Constantin Marinescu, Aleea Platanului, Aleea Craiovița, Str. Baltagului, Aleea Erou Cristian George Stanciu, Drumul Taberei, Bulevardul General Paul Teodorescu, Str. Poiana Cîmpina, Str. Mihaela Ruxandra Marcu	5 și 6
			Obiectivul 15	Magistrala V Grozăvești	CV1 - CP5A	5,420	10,840	4179	40,37%	25 luni	141/88119/16.07.2024	9/2/2024	10/1/2026	P-ța Dr. José Rizal, Calea 13 Septembrie, str. Sabinelor, str. Puișor, str. Mihail Cioranu, P-ța Arsenalului, str. Izvor, str. Ion Creangă, P-ța Francofoniei, Bulevardul Libertății, str. Tismana, P-ța Constituției, B-dul Unirii, Str. Paul Orleanu, Str. Sfinții Apostoli, Str. Poenaru Bordea, Parcul Tribunalului, Str. Gheorghe Dancelopol, Str. Mitropolit Antim Ivireanul, Splaiul Independenței, Str. Ribescu Vodă, Str. Sf. Ecaterina	3, 4 și 5
LOT 4	Asocierea CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A. (Lider) - CONSIX CONSTRUCȚII S.R.L (Asociat) având subcontractanți pe ERBAȘU EDIL CONSTRUCT S.A., ERBAȘU TOTAL CONSTRUCT S.A. și ELSACO ELECTRONIC S.R.L	704/01.11.2022	Obiectivul 18	Magistrala Progresu - Berceni	CS10 - CS8 - CG7	4,938	9,876	0	0%	24 luni	345/120811/16.09.2024 pentru lungimea de traseu de 3.862,80 m	3/10/2025	3/9/2027	strada Turnu Măgurele, strada Emil Racoviță, aleea Moldovița, strada Moldovița, aleea Tomești, șoseaua Berceni, drumul Jilavei, strada Vârciorova, strada Drăgănești, strada Poieni, strada Comișani, strada Cătrunești, strada Cretestilor, strada Dâlhăuți, strada Măcesului, bulevardul Metalurgiei	4
			Obiectivul 19	Magistrala Progresu - Berceni	CS17 - FP6	4,214	8,428	4636	57,07%	24 luni	124/9824/11.03.2024	4/15/2024	4/14/2026	Șos.Giurgiului, Drumul Bercenarului, Depoul Giurgiului, Strada Acțiunii, Intrarea Ciuruleasa, Strada Anghel Moldoveanu, Strada Tudor Gociu, Strada Orăștie, Strada Luică, Strada Reșița, Strada Uioara, Strada Izvorul Oltului, Aleea Izvorul Oltului, Bulevardul Constantin Brâncoveanu	4
			Obiectivul 20	Magistrala Progresu - Berceni	CS24 – CS2	4,204	8,408	7,668	91,20%	24 luni	226/137411/15.09.2023	10/6/2023	10/5/2025	Str. Frunzișului, Str. Șoimuș, Str. Hațegului, Str. Stoian Militaru, Intrarea Târgu Frumos, Strada Ghimpați, Strada Bucșoiu, Strada Alunișului, Strada Idilei, Strada Timuș Nicolae, Drumul Găzarului, Strada Petre Țuțea, Parc Flamura, Strada Șerban Constantin, Șos. Giurgiului, Strada Toporași, Strada Basarabi, Strada Doljești, Strada Ștefan Vodă, Aleea Podul Giurgiului, Strada Podul Giurgiului, Strada Vigoniei, Strada Reșița, Strada Straja, Aleea Straja, Strada Grădiștei, Aleea Grădiștei, Aleea Resita A, Aleea Resita B, Aleea Resita C, Strada Luică	4 și 5
			Obiectivul 22	Magistrala Progresu - Berceni	CO5 – CS6	3,269	6,538	0	0%	36 luni	400/197558/28.11.2023	s-a predat amplasamentul	11/27/2026	Piața Eroii Revoluției, Șoseaua Olteniței, str. Șura Mare, aleea Padeșu, str. Padeșu, str. Laloșu, str. Stoian Militaru, calea Piscului, Parcul Orășelul Copiilor, Parcul Tineretului și sala Polivalentă.	4
LOT 5	S.C. ENERGOMONTAJ S.A. (Lider) – S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L (Asociat) – SICOR S.R.L (Asociat) - IPCT INSTALAȚII S.R.L. (Asociat)	705/01.11.2022	Obiectivul 25	Magistrala II Vest	CM14 – CM14/7	783	1,566	1,566	100% Obiectiv receptionat	5 luni	138/80255/09.06.2023	6/26/2023	11/26/2023	Bulevardul Iuliu Maniu, Intrarea Jarului, Strada Corbilor, Strada Apusului, Strada Ghirlandei	6
			Obiectivul 5	Magistrala II Sud	CO2 – CC3' – CS6 (Stefan cel Mare)	2,560	5,120	5,240	102%	24 luni	401/193467/28.11.2023	2/5/2024	2/4/2026	Str. Mașina de Pâine, Str. Vaporul lui Assan, Str. Irimicului, Șos. Ștefan cel Mare, Str. Luncșoara, Aleea Deda, aleea Luncșoara, Str. Doctor Calistrat Grozovici	2
			Obiectivul 14	Magistrala V Grozăvești	CP3 - CD2	5,422	10,845	1,940	17,89%	18 luni	356/208785/19.12.2024	3/10/2025	9/9/2026	șoseaua Panduri, strada Cap. Ion Gârbea, strada Frunte Latâ, strada Ioniță Cegan, strada Ion Urdăreanu, calea 13 Septembrie, bulevardul Tudor Vladimirescu, strada Gara Dealul Spirii, strada Progresului, strada Mihail Sebastian, aleea Botorani, strada Sergent Major Nedeleanu Ion, strada Bălțăreților, bulevardul Ghencea, strada Petre Ispirescu, strada serg. Maj. Topliceanu Vasile, strada Dorneasca, strada Elev Nicolae Popovici, strada Dumbrava Nouă, strada Crâșorului, strada Soldat Ilie Mihail, strada Bârnova, strada Bârcă, strada Miscă Petre	5
			Obiectivul 23	Magistrala Progresu - Berceni	CI10 - CC4	5,242	10,484	830	8,06%	17 luni	140/79015/16.07.2024	2/10/2025	7/9/2026	Str. Trestiana, Str. Tohani, Str. Maria Tănase, Bd. Ghe. Șincai, Str. C-tin Rădulescu Motru, Str. Viorele, Aleea Borcea, Aleea Trestiana, str. V.V Stanciu, Str. Piscului, Calea Văcărești, Aleea Bran, Str. Baladei, Aleea Livada cu Duzi, Bd. Tineretului, Str. Pridvorului, Șos. Mihai Bravu, Str. Secerei, Str. Cărăruia, Str. Grâului, Calea Piscului	4
		Total						**88,874**							